



Δ Ε Υ Α Ρ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΟΔΟΥ

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45308 – Email:tsakiri@deyar.gr

ΔΕΥΑΡ:8713/3-7-2026

Προς:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Γραφείο Περιφερειάρχη, κ. Γεώργιο Χατζημάρκο
Γενική Διεύθυνση έργων και Υποδομών της ΠΝΑι
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου

ΚΟΙΝ.:1) Δήμος Ρόδου — Γραφείο Δημάρχου

2) Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης της 06.06.2022 (Φράγμα Γαδουρά)

3)Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
«Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021–2027»

4) Υπουργείο Εθνικής οικονομίας και οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αίτημα σύναψης προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 ν. 3852/2010) για τη μεταβίβαση πόρων και μελετών και την ανάληψη από τη ΔΕΥΑΡ, ως αναθέτουσας αρχής / φορέα υλοποίησης, της ολοκλήρωσης του έργου «Εργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β΄ Φάση) – Κατασκευή Νοτίου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου», κατόπιν της διαλύσεως της εργολαβικής συμβάσεως. Παράλληλο αίτημα άμεσης έναρξης της εκπαίδευσης προσωπικού της ΔΕΥΑΡ, κατ' άρθρο 2 παρ. Β.3 της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022, επιπλέον αίτημα τροποποίησης οικονομικού και συμβατικού αντικειμένου της από 6-6-2022 προγραμματικής σύμβασης, λόγω της αποδοχής διαλύσεως της εργολαβικής σύμβασης, των έργων της Β φάσης του φράγματος Γαδουρά.

ΣΧΕΤ.:

1. Έγκριση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ρόδου για την αποστολή αιτήματος προς την ΠΝΑι στις 03/07/2026
2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Υ. 4032/08-06-2026 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΠΝΑι (ΑΔΑ: ΡΥ597ΛΞ-Ν3Υ) περί αποδοχής της αιτήσεως διαλύσεως της εργολαβικής σύμβασης του έργου.
3. Η από 06.06.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΝΑι – Δήμου Ρόδου – ΔΕΥΑΡ (εγκριτική Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 272/2022).
4. Το άρθρο 129 παρ. 6 του ν. 4199/2013 (Α'216) και η Κ.Υ.Α. Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/2014 (Β'10).
5. Ο ν. 1069/1980 (Α'191), το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 και ο ν. 4412/2016.
6. Η υπ' αριθμ. 84/2015 23/05/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
7. Η υπ' αριθμ. 125/2016 19/04/2016 «Τροποποίηση της απόφασης 84/2015» απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
8. Ο ν. 5314/2026 **ΦΕΚ Α' 103 / 29.06.2026** των διατάξεων του νέου κώδικα
- 9.Η απόφαση ένταξης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6052398 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021–2027» (Α.Π. 28026 ΕΞ 2026/ΥΠΕΘΟΟ 17-02-2026, ΑΔΑ: 9ΑΜΚΗ-ΠΙ9).
10. Διαχειριστική επάρκεια (14155/6-11-2025)

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με το ανωτέρω (2) σχετικό, η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποδέχθηκε την αίτηση διαλύσεως της εργολαβικής σύμβασης του στρατηγικής σημασίας έργου «Εργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β΄ Φάση)», λόγω μη καταβολής των εγκεκριμένων 5ου, 6ου και 7ου λογαριασμών. Πρόκειται για έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (ΟΠΣ 6052398), το φυσικό αντικείμενο του οποίου παραμένει επί μακρόν ανεκτέλεστο, με τους αγωγούς μεταφοράς να παραμένουν, επί σειρά ετών, αποθεμιμένοι πλευρικά του ποταμού Μάκκαρι και κατά

μήκος της Ε.Ο. Ρόδου–Λίνδου, από το ύψος των Μασσάρων έως τη Λίνδο. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ολοκλήρωση κρίσιμης υποδομής, τον ολιστικό σχεδιασμό της υδροδότησης του νησιού όσο και τη διατήρηση της χρηματοδότησής.

1. Ιστορικό – Θεσμικό πλαίσιο

Με το άρθρο 129 παρ. 6 του ν. 4199/2013 μεταφέρθηκαν, ήδη από την 31.10.2013, οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κ.Υ.Α. Δ17α/03/279/Φ.2.2.1/2014· πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής της 01.04.2014). Έκτοτε η Περιφέρεια ενεργεί ως φορέας υλοποίησης του συνόλου των έργων, ενώ με την από 06.06.2022 Προγραμματική Σύμβαση (σχετ. 3) ρυθμίστηκε η οργάνωση και ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των έργων ύδρευσης από το Φράγμα Γαδουρά.

Η ΔΕΥΑΡ, ως ο εκ του νόμου (ν. 1069/1980 & 5314/2026) αρμόδιος φορέας ύδρευσης και αποχέτευσης στα όρια του Δήμου Ρόδου, αποτελεί τον τελικό αποδέκτη και διαχειριστή του παραγόμενου ύδατος και, συνακόλουθα, τον φυσικό φορέα ανάληψης, μακροπρόθεσμα, της διαχείρισης και λειτουργίας του συνόλου του συστήματος υδροδότησης του νησιού.

2. Στρατηγική σημασία και αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου

Το έργο της Β΄ Φάσης δεν είναι μεμονωμένο· εντάσσεται στον πυρήνα του Γενικού Σχεδίου Υπηρεσιών Ύδατος της ΡΑΑΕΥ, και το Γενικό σχέδιο Ύδρευσης (Master Plan) της ΔΕΥΑΡ και στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης εικοσαετίας για την υδατική επάρκεια της Ρόδου. Ειδικότερα:

- Το Νότιο Υδραγωγείο και η επέκταση του κύριου αγωγού μέχρι τον οικισμό Λαχανιάς δίνουν λύση στα σοβαρά, χρόνια προβλήματα υδροδότησης της Νότιας Ρόδου.
- Το Κεντρικό και το Νότιο Υδραγωγείο ολοκληρώνουν την υδροδότηση των Δ.Ε. Αφάντου, Αρχαγγέλου και Λινδίων, εξασφαλίζοντας ποιοτικό πόσιμο νερό από το Φράγμα Γαδουρά και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.
- Η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.), από δυναμικότητα επεξεργασίας 60.000 κ.μ./ημέρα σε 120.000 κ.μ./ημέρα, είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της επάρκειας του νησιού, ιδίως κατά τη θερινή αιχμή.

Επιπλέον κάθε παράταση της εκκρεμότητας ενέχει σοβαρό κίνδυνο απώλειας της συγχρηματοδότησης 2021–2027 και επιβολής δημοσιονομικών κυρώσεων. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΡ κρίνει επιβεβλημένη την άμεση θεσμική δρομολόγηση λύσης που θα διασφαλίσει ταχεία και νόμιμη ολοκλήρωση του έργου.

3. Έννομες συνέπειες της διαλύσεως: οι απαιτούμενες κατά τον ν. 4412/2016 διαδικασίες και η ενδεδειγμένη λύση

Η αποδοχή της αιτήσεως διαλύσεως ενεργοποιεί, κατά τον ν. 4412/2016, δέσμη υποχρεωτικών διαδικασιών, τις οποίες η ΔΕΥΑΡ υπενθυμίζει προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω απώλεια χρόνου και δημοσίων πόρων:

- 1. Εκκαθάριση και παραλαβή (άρθρο 163).** Απαιτείται σύνταξη τελικού λογαριασμού, απογραφή και επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών και πρωτόκολλα παραλαβής — αναγκαία προϋπόθεση για κάθε επόμενη ενέργεια.
- 2. Νέα διαγωνιστική διαδικασία για τα υπολειπόμενα.** Ο νόμος δεν επιτρέπει «συνέχιση» της λυμένης συμβάσεως ούτε ανάθεση στον «επόμενο μειοδότη»· τα υπολειπόμενα έργα πρέπει εκ νέου να δημοπρατηθούν (κατ' αρχήν με ανοικτή διαδικασία, άρθρο 27), κατόπιν επικαιροποίησης της μελέτης, των τευχών και του προϋπολογισμού βάσει της απογραφής.
- 3. Περιορισμένο περιθώριο για διαπραγμάτευση.** Η προσφυγή στο άρθρο 32 (κατεπίγον) είναι νομικά εύθραυστη, καθώς το κατεπίγον δεν πρέπει να οφείλεται σε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής· εν προκειμένω η ακινησία απορρέει από τη μη πληρωμή εκ μέρους της ΠΝΑΙ, με υψηλό κίνδυνο απόρριψης από τα ελεγκτικά όργανα.
- 4. Η ενδεδειγμένη λύση — αλλαγή φορέα υλοποίησης.** Η ταχύτερη και ασφαλέστερη οδός, που ταυτόχρονα θεραπεύει το ζήτημα της διοικητικής και διαχειριστικής επάρκειας, είναι η μεταφορά της υλοποίησης στη ΔΕΥΑΡ μέσω προγραμματικής συμβάσεως (άρθρο 100 ν. 3852/2010), με μεταβίβαση πόρων και μελετών και ανάληψη από τη ΔΕΥΑΡ του ρόλου αναθέτουσας αρχής.
- 5. Διασφάλιση της χρηματοδότησης.** Κάθε καθυστέρηση απειλεί την επιλεξιμότητα και την ίδια τη χρηματοδότηση της Πράξης (ΟΠΣ 6052398) στο πλαίσιο του Προγράμματος 2021–2027, καθιστώντας επιτακτική την άμεση δρομολόγηση της ανωτέρω λύσης.

4. Η οικονομική ζημία και η διακινδύνευση των πόρων και του φυσικού αντικείμενου

Πέραν των διαδικαστικών, η ΔΕΥΑΡ οφείλει να επισημάνει, με κάθε έμφαση, τη σοβαρή οικονομική ζημία και τη διακινδύνευση των πόρων και του φυσικού αντικείμενου που έχει ήδη προκαλέσει η κατάσταση αυτή:

- *Θετικές ζημίες και αποζημιώσεις σε βάρος των πόρων του έργου.* Η διάλυση για υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου γεννά αξιώσεις του αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών (άρθρα 137 και 152 παρ. 9), αποζημίωση διαλύσεως (άρθρο 163 παρ. α, β) και τεκμαιρόμενο όφελος επί των ανεκτέλεστων (άρθρο 163 παρ. γ). Πρόκειται για δαπάνες που θα επιβαρύνουν τους ήδη εξασφαλισμένους πόρους του έργου, μειώνοντας ισόποσα το διαθέσιμο για την ολοκλήρωσή του ποσό — δηλαδή δημόσιο χρήμα που δαπανάται χωρίς αντίστοιχο παραδοτέο φυσικό αντικείμενο.
- *Φθορά και αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των αγωγών.* Οι αγωγοί μεταφοράς παραμένουν αποθεθειμένοι και εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες επί περίπου τέσσερα (4) έτη κατά μήκος της Ε.Ο. Ρόδου–Λίνδου. Η

παρατεταμένη έκθεση θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του υλικού, με ορατό ενδεχόμενο να απαιτηθούν εκ νέου έλεγχοι, δοκιμές ή και αντικατάσταση — πρόσθετο κόστος και καθυστέρηση εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

• **Ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών.** Κατά την εκτέλεση του ίδιου έργου, στις 11 Μαΐου 2025, σημειώθηκε στην περιοχή της Καλάθου θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, όταν 28χρονος εργαζόμενος καταπλάκωθηκε από χώματα εντός σκάμματος, μετά την υποχώρηση των πρανών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου χαρακτήρισε δημοσίως το συμβάν ως δυστύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την επάρκεια της επίβλεψης και τη διαχείριση της εργολαβίας και ενισχύει την ανάγκη ανάληψης του έργου από φορέα με την απαιτούμενη τεχνική ετοιμότητα και εγγύτητα.

5. Πρώτο αίτημα: σύναψη προγραμματικής σύμβασης – μεταβίβαση πόρων & μελετών

Δεδομένου ότι, κατόπιν της διαλύσεως, τα υπολειπόμενα έργα της Β΄ Φάσης πρέπει εκ νέου να ανατεθούν με νέα διαγωνιστική διαδικασία, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τόσο η ανάγκη ταχύτητας όσο και η διοικητική επάρκεια υλοποίησης, η ΔΕΥΑΡ αιτείται τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, κατ' άρθρο 100 του ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, με αντικείμενο:

- Την ανάληψη από τη ΔΕΥΑΡ του ρόλου φορέα υλοποίησης / αναθέτουσας αρχής για την ολοκλήρωση του έργου της Β΄ Φάσης (υπολειπόμενες εργασίες).
- Τη μεταβίβαση προς τη ΔΕΥΑΡ των πόρων του έργου, με ταυτόχρονη τροποποίηση της απόφασης ένταξης και αλλαγή δικαιούχου στο ΟΠΣ 6052398, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.
- Τη μεταβίβαση / χορήγηση προς τη ΔΕΥΑΡ του συνόλου των εγκεκριμένων μελετών, τευχών δημοπράτησης, αδειοδοτήσεων και του φακέλου του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η επικαιροποίηση και επαναδημοπράτηση των υπολειπομένων.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑΡ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και διοικητική και διαχειριστική επάρκεια που έλαβε εγγράφως από την ΡΑΑΕΥ 06-11-2025 με αριθμ. Πρωτ. 14155 (σχετ. 10) και διαθέτει την απαιτούμενη πληρότητα του επιστημονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την ανάληψη της ευθύνης για την κατασκευή, επίβλεψη και διαχείριση του έργου, καθιστώντας τη ΔΕΥΑΡ έτοιμη να αναλάβει άμεσα τον σχετικό ρόλο.

6. Η διάλυση ως ένδειξη κινδύνου και για τη σύμβαση λειτουργίας του Φράγματος

Η αδυναμία εκπλήρωσης βασικής υποχρέωσης της Περιφέρειας, δηλαδή της αποπληρωμής των ρητώς εγκεκριμένων 5ου, 6ου και 7ου λογαριασμών, σε ένα μάλιστα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, καταδεικνύει φόρτο και δυσχέρειες που δικαιολογημένα ανησυχούν τη ΔΕΥΑΡ. **Και τούτο διότι, με παρόμοια επίκληση καθυστέρησης πληρωμών, θα μπορούσε αντιστοίχως να οδηγηθεί σε διάλυση και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του Φράγματος Γαδουρά, με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του και, κατ' επέκταση, της υδροδότησης του νησιού.**

Ο κίνδυνος αυτός καθιστά κρίσιμη τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος και την έγκαιρη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη ΔΕΥΑΡ, ως τον εκ του νόμου φορέα ανάληψης της διαχείρισης, στη βάση των κάτωθι.

7. Δεύτερο αίτημα: άμεση έναρξη εκπαίδευσης προσωπικού της ΔΕΥΑΡ

Κατ' άρθρο 2 παρ. Β.3 της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να υποδείξει, κατά τον τελευταίο χρόνο ισχύος της, το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει για τις ανάγκες της μελλοντικής ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας του έργου. Με βάση τη σχέση της Π.Σ. με την εργολαβική/υπηρεσιακή σύμβαση λειτουργίας, ο Ιούλιος 2026 αποτελεί το χρονικό σημείο «ένα έτος πριν από την ολοκλήρωση» αυτής, οπότε γεννάται η υποχρέωση αποστολής προσωπικού της ΔΕΥΑΡ προς εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει της υπ' αριθμ. 51/2015 απόφασης του Π.Σ. (σχετ. 5), η Δημοτική Επιχείρηση αποτελεί από το 2017 τον νόμιμο διάδοχο για την ανάληψη της διαχείρισης του Φράγματος Γαδουρά, μετά την ολοκλήρωση της εκ του 2013 μεταφερθείσας (με ΦΕΚ) υποχρέωσης της Π.Ν.ΑΙ για την εκτέλεση του έργου «Υδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». Έχοντας ήδη ορίσει το επιστημονικό και εργατοτεχνικό της προσωπικό, η ΔΕΥΑΡ είναι έτοιμη να το αποστείλει άμεσα προς εκπαίδευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας σχετικά με την έναρξη της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΡ και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος, του τόπου και του αντικείμενου αυτής, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αδιάλειπτη ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του Φράγματος Γαδουρά.

8. Τρίτο αίτημα: τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022

Η διάλυση της εργολαβικής συμβάσεως καθιστά αναγκαία και την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022. Και τούτο διότι το οικονομικό / συμβατικό της αντικείμενο διαμορφώθηκε συνυπολογίζοντας και τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των έργων της Β΄ Φάσης (Νότιο και Κεντρικό Υδραγωγείο), τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί και, μετά τη διάλυση, δεν πρόκειται να παραδοθούν εντός του αρχικού πλαισίου. Η διατήρηση του υφιστάμενου οικονομικού αντικείμενου συνεπάγεται χρέωση της ΔΕΥΑΡ για υπηρεσίες επί ανύπαρκτων υποδομών, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΡ αιτείται όπως η τροποποίηση:

- Αφαιρέσει από το οικονομικό αντικείμενο της Π.Σ. το τμήμα που αντιστοιχεί στη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των μη υλοποιημένων έργων της Β΄ Φάσης.

- Ορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια το νέο (μειωμένο) οικονομικό αντικείμενο, βάσει του πραγματικά παραδοθέντος και ευρισκόμενου σε λειτουργία φυσικού αντικείμενου.
- Υποβληθεί εκ νέου για έλεγχο νομιμότητας / προσυμβατικό έλεγχο (κατ' αντιστοιχία προς την εγκριτική Πράξη 272/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αρχικής Π.Σ.), κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των τριών συμβαλλομένων.

Η ανωτέρω τροποποίηση διασφαλίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της χρέωσης της ΔΕΥΑΡ, προστατεύει τους πόρους της Επιχείρησης και το δημόσιο συμφέρον και αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση του έργου μετά τη διάλυση.

9. Αιτητικό

Για τους λόγους αυτούς, η ΔΕΥΑΡ αιτείται:

1. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 ν. 3852/2010) για την ανάληψη από τη ΔΕΥΑΡ, ως αναθέτουσας αρχής / φορέα υλοποίησης, της ολοκλήρωσης των υπολειπομένων έργων της Β΄ Φάσης.
2. Τη μεταβίβαση προς τη ΔΕΥΑΡ των πόρων (με αλλαγή δικαιούχου στο ΟΠΣ 6052398) και των μελετών, τευχών και αδειοδοτήσεων του έργου.
3. Την άμεση έναρξη της εκπαίδευσης του ορισθέντος προσωπικού της ΔΕΥΑΡ, κατ' άρθρο 2 παρ. Β.3 της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022 και βάσει της υπ' αριθμ. 51/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
4. Την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης της 06.06.2022, με αφαίρεση από το οικονομικό της αντικείμενο των μη υλοποιημένων έργων της Β΄ Φάσης, τον σαφή προσδιορισμό του νέου οικονομικού αντικείμενου και την εκ νέου υποβολή της για έλεγχο νομιμότητας.

Η ΔΕΥΑΡ δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητά της για την από κοινού διαμόρφωση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και για κάθε αναγκαία συνεργασία, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας της Ρόδου, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ

Σωτήριος Βαγιανός